

23.10.2019

## MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne

Mersin

Kurumunuz tarafından "2019 yılı doğalgaz, kombi (şofben), kalorifer sistemi ve basınçlı kaplar bakım ve arıza ıslah teknik şartnamesi" sinde belirtilen aşağıda detayları bulunan maddeler hakkında yapılan işlemler hakkında detaylar bulunmaktadır.

- 1) İl Müdürlüğünüz dahilinde bulunan genişleme ve hidrofor tankları kontrol edilmiş olup, mebranları sorunlu olanlar hakkında teknik personelinize bilgi verilmiştir.
- 2) İl Müdürlüğünüz bünyesinde bulunan brülörlü kalorifer sistemi ve 3 adet hidrofor sistemi bakımları teknik personeliniz nezaretinde yapılmıştır.
- 3) Ana bina çatısında bulunan otomatik hava purjörleri teknik personeliniz nezaretinde kontrol edilmiş olup, arızalı purjör çıkmadığı için 1 adet otomatik hava purjörü teknik personelinize teslim edilmiştir.
- 4) Ek bina damında bulunan kalorifer sistemi boruları uçlarına toplamda 6 adet otomatik hava purjörü ve 6 adet ½ " küresel vana montajları teknik personeliniz nezaretinde montajları yapılmıştır.
- 5) Kalorifer sistemi bacası kontrolü yapılmış olup, baca gaz analiz raporu orijinal nüshası teknik personelinize teslim edilmiştir.
- 6) Açıkta bulunan bütün doğalgaz tesisat boruları gözle ve gaz kaçak dedektörü vasıtası ile kontrol edilmiş olup herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır.
- 7) Doğalgaz sisteminde bulunan selenoid vanalar ve gaz alarm cihazları kontrol edilmiş olup, herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.
- 8) Yemekhane kısmında bulunan şofben eşanjörü sökülerek bakımı yapılmış olup, çalışır vaziyette teslim edilmiştir.
- 9) Teknik şartnamenizde belirtmiş olduğunuz odalara toplamda 3 adet 120 cm panel radyatör ve toplamda 6 adet köşe radyatör vanası ve montaj fittingsleri kullanılarak montajları yapılmış olup, teknik personeliniz nezaretinde herhangi bir su kaçağı olmadığı tespit edilmiştir.
- 10) Talep etmiş olduğunuz evraklar hakkında bilgiler;

**Koç Mühendislik**

**M. Oral Koç**

Palmiye Mah. 1207 Emektaş Apt. No:33/8  
Tel/Fax: 0.324 328 01 72 Yenışehir/MERSİN  
Tic. Sic. No: 40398 /Kıbray V.D. 539 772 16370



- A) İl Müdürlüğü doğalgaz sisteminin, yemekhane doğalgaz sisteminin, testlerinin, kaçak kontrol testleri ile bakımının yapıldığını, arıza olup olmadığını ifade eden yazımız.
- B) Hidrofor ve genleşme tanklarının kontrollerinin ve bakımlarının yapıldığını gösterir belge. (Yetkili servis raporu teknik personelinize teslim edilmiştir.)
- C) Kalorifer sisteminin kontrol ve bakımlarının yapıldığını gösterir belge. (Yetkili servis raporu teknik personelinize teslim edilmiştir.)
- D) Baca gaz analiz raporu. ( Orjinal baca gazı analiz raporu teknik personelinize teslim edilmiştir)
- E) 4 adet genleşme tankı ve kalorifer kazanı test raporu. (MMO tarafından yapılan test raporu teknik personelinize teslim edilmiştir)

**Koç Mühendislik**  
**M. Oral Koç**

Palmiye Mah. 1207 Sk. Emektaş Apt. No:33/B  
Tel/Fax: 0.324 328 01 22 Yenisehir/MERSİN  
Tic. Sic. No: 40390 Kray V.B. 539 772 16370



23.10.2019

MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne

Mersin

Kurumunuz tarafından "2019 yılı doğalgaz, kombi (şofben), kalorifer sistemi ve basınçlı kaplar bakım ve arıza ıslah teknik şartnamesi" sinde belirtilen hususlar dahilinde, kurumunuzda bulunan doğalgaz tesisatı hem göz ile hem de kaçak kontrol cihazı ile kontrol edilmiş olup, herhangi bir doğalgaz kaçağı bulunmadığı tespit edilmiştir.

**Koç Mühendislik**

**M. Oral Koç**

Palmiye Mah. 1207.85. Emektaş Apt. No:33/B  
Tel/Fax: 0.324 728 81 22 Yenişehir/MERSİN  
Tic. Sic. No: 40390 - Kurum V.B. 539 772 16370



V2.17 testo 330-1  
25.09.2019 03154017/1P  
02:05:21  
Bilgi yeri:  
LOCATION  
Sistem Tipi  
ADDRESS Hava isitici:  
Yakit: Degaj gaz  
02ref: 3.0 %  
CO2maks: 12.0 %  
Raca gazı  
25.09.2019 02:05:20

66.7 °C Bacagaz sic.  
11.09 % CO2  
1.7 % qA net  
1.08 lambda  
1.6 % O2  
- ppm CO  
-0.439 mbar Çekis  
- ppm SeyrelmesCO  
98.3 % Net verim  
27.8 °C Ortam sic.

Raca gazı

66.7 °C Bacagaz sic.  
11.09 % CO2  
1.7 % qA net  
1.08 lambda  
1.6 % O2  
- ppm CO  
-0.439 mbar Çekis  
- ppm SeyrelmesCO  
98.3 % Net verim  
27.8 °C Ortam sic.

t315-3 Seri No:

-0.439 mbar Çekis  
- ppm SeyrelmesCO  
98.3 % Net verim  
27.8 °C Ortam sic.

Baca gazı

66.7 °C Bacagaz sic.  
11.09 % CO2  
1.7 % qA net  
1.08 lambda  
1.6 % O2  
- ppm CO  
-0.439 mbar Çekis  
- ppm SeyrelmesCO  
98.3 % Net verim  
27.8 °C Ortam sic.

t315-3 Seri No:





YETKİLİ SERVİS

YETKİLİ SERVİS FIRMA KAŞESİ

AKDENİZ TİCARET  
Baymak Yetkili Servisi  
SİTMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ SERVİS FİŞİ



Belge No: 1098517

TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Adı - Soyadı : Mersin Panimue E-mail : .....@.....  
Firma Adı : Orman İl Modanlığı Telefon: 0 / ..... Cep Telefonu: 0 / .....

ADRES BİLGİLERİ

Mahalle : Gaz mah Cadde : ..... Sokak : .....  
Site : Panimue Orman Apartman : ..... Apartman No : .....  
Daire No : İl Modanlığı İlçe : Yerselm İl : Mersin

CIHAZ BİLGİLERİ

Kombi  Doğalgaz Sobası Ürün Modeli : Mak ev dsl em Markası : .....  
 Yoğuşmalı Kombi / Kazan  Hidrofor Seri No : .....  
 Klima  Ani Su Isıtıcısı İmal Yılı : ..... Garanti Süresi : ..... Yıl  
 Merkezi Sistem Kazan  Termosifon Fatura Tarihi : ..... / ..... / ..... İlk Çalıştırma Tarihi : ..... / ..... / .....  
 Kat Kaloriferi  Pompa i.Ç. Yapan Yetkili Servis : .....  
 Brülör  Aspiratör Ücretsiz Montaj Kupon No : .....  
 Boyler  Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj Kontrol Form No : .....  
 Genleşme Tankı  Radyatör Tesisat/Sayaç No : .....  
 Şofben  Diğer ..... Satıcı Firma Adı : .....  
Ek Garanti Süresi : ..... Yıl Ek Garanti Seri No : .....  
Başlangıç Tarihi : ..... / ..... / ..... Bitiş Tarihi : ..... / ..... / .....

SERVİS TÜRÜ

İlk Çalıştırma  Bakım  Atölye Bakımı  Arıza  
 Dönüşüm  Montaj  Demontaj  Diğer.....

İŞLEM TÜRÜ

Ürün Garantisi  Ücretli  Yedek Parça/İşçilik Garantisi  
 Ek Garanti Paketi  Özel Kampanya .....

MÜRACAAT BİLGİLERİ

Müracaat Tarihi : 25.9.2019 İstenilen Tarih : 25.9.2019 Gidiş Tarihi : 25.9.2019 İşin Başlama Saati : 14.00  
Müracaat Saati : 9.00 İstenilen Saat : 14.00 Gidiş Saati : 16.00 İşin Bitiş Saati : 16.00

MÜRACAAT SEBEBİ: Brülör kazan sobası ve hidrofor Beklemi.  
SERVİS SONUCU : Brülörün kazanın ve hidroforun sobanın - genel Beklemler  
yapıldı standartlara uygun olduğu görüldü. sorun olmadığı tespit edildi  
calısır durumda teslim edildi

TÜKETİCİ ŞİKAYET/TALEP:

TEKNİK DEĞERLER

Voltaj Değeri (V): 24 Su Basıncı (Bar): 2,7 Gaz Basıncı (mbar/psi): 100 Sigorta (A): 15 Topraklama (Var/Yok): var

YEDEK PARÇA BİLGİLERİ

Yedek Parça Kodu	Yedek Parça Adı	Birim Fiyat	Adet	Yedek Parça Tutarı (TL)

İŞÇİLİK BİLGİLERİ

Yapılan İşçilik Kodu	Yapılan İşçilik	Birim İşçilik Ücreti	İşçilik Tutarı (TL)

ÜCRET BİLGİLERİ

Yedek Parça Tutarı	İşçilik Tutarı	Yol (Km)	Yol Tutarı	Ek Harcamalar	KDV	Toplam (TL)

TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan işlem hakkında Yetkili Servisimiz tarafından detaylı bilgi verildi mi?  Evet  Hayır  
Yetkili Servisimizin size sunmuş olduğu hizmetten memnun kaldınız mı?  Evet  Hayır ise neden? .....  
Baymak ürünlerini tavsiye eder misiniz?  Evet  Hayır ise neden? .....

Baymak A.Ş.'den e-posta ve/veya SMS yolu ile bilgi almak ister misiniz?  Evet  Hayır

YETKİLİ SERVİS / ADI SOYADI: D. Yervit TÜKETİCİ / YETKİLİ KİŞİ ADI SOYADI: Orman İl Modanlığı  
İMZA: TARİH: 29.9.2019 İMZA: